

2019年5月24日

那覇港管理組合 御中
那覇国際コンテナターミナル株式会社 御中

株式会社三井E&Sマシナリー

ガントリークレーン4号機復旧完了時期の延期について（ご報告）

拝啓

平素は弊社製ガントリークレーンをご愛用賜り厚く御礼申し上げます。

標記の件につきまして、このたび株式会社三井E&Sマシナリーが施工しているガントリークレーン4号機の復旧完了時期について、下記理由により延期せざるを得ない状況となりましたことをご報告します。お客様、ガントリークレーンをご利用の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願ひ致します。

敬具

記

1. 延期理由

2019年5月15日付報告において、当該ガントリークレーン4号機は最遅で5月25日にも荷役への再投入が可能な見込みであると報告しておりました。
荷役再投入へ向けて、復旧作業および安全設備点検を進めておりましたところ、5月23日、ロープ支持装置に新たな損傷部品が見つかりました。
ガントリークレーンを安全にご利用いただくため、完全な状態に復旧させるため、当該損傷部品は交換が必要と判断し、引渡し時期を延期させていただくことに決定しました。

2. 復旧までの期間

5月23日、交換が必要な部品の手配に着手しました。この部品完成時期が現在未確定のため、復旧までの期間は当該部品が整う日程が確定次第ご報告します。

以上